

STYKLISTE

Dato:19-06-2020

Kunde: Milton Huse 11-967
 Projekt: Præstevænget 8, 2960 Rungsted Kyst
 Sagsnr.: MBL 44440



DB nr.	BLOKKE & ELEMENTER	Antal paller	Brutto m ²	Stk
1805123	5,0 cm MULTIPLADEN® 535 (40x60) STYK	6	1,4	6
	5 cm i alt	6	1,4	6
5731863	10 cm MULTIPLADEN® 535 (40x60) HELPALLE	1		56
5930189	10 cm VÆGELEMENT® PP4.4/060 (60x240)	140		140
5930221	10 cm FALSELEMENT PP4.4/060 (25x214)	33		33
5930234	10 cm BRYSTNING PP4.4/060 (60x91)	16		16
5934542	10 cm BRYSTNING PP4.4/060 (60x129)	3		3
	10 cm i alt	193	243,8	248

			Bæreevne	Max spænd
BJÆLKER				
1445526	10 cm FALSELEMENT PP4.4/060 (27x221)	4 Stk.	Ikke bærende	
5633356	10M26-117	9 Stk.	21,63 kN/m	97 cm
5742768	10M26-153	1 Stk.	14,83 kN/m	133 cm
5784333	15M26-171	1 Stk.	19,54 kN/m	151 cm
5231899	21M26-231	7 Stk.	17,00 kN/m	211 cm
5633348	10M19-117	1 Stk.	14,67 kN/m	97 cm
5115045	10BE19-211	1 Stk.	15,00 kN/m	181 cm
5115048	10BE26-299	1 Stk.	20,00 / 15,00 kN/m	241 / 271 cm

KLÆBER	
2002367	H+H Blokfix á 20 kg 2 ps.
2002370	Elementfix á 20 kg 19 ps.

TILBEHØR	
1046721	Bølgesøm 8 ks á 100 stk

BINDERE	
5043689	H+H VÆGELEMENTBINDERE RIBBET Ø3 / 12" 3 ks.

Levering mm.
 Kranarbejde 1 antal påb. timer

Brutto m² (blokke/elementer/bjælker) 256,76 m²
 Levering 26,40 m³

Ved fejl i beregningen af mængder, står H+H ikke til ansvar for montagepris.